

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo č. SML/2024/314 uzavřené dne 13. 2. 2025 (dále jen „**Smlouva**“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2024/314-6

číslo dodatku Zhotovitele: PÚ/03 P/2025-6

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupený: Ing. Josefem Pátkem, PhD., starostou města
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **1. SčV, a.s.**
se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
jednající: Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA
IČ: 47549793
DIČ: CZ47549793
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(„**Objednatel**“ a „**Zhotovitel**“ dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2024/314-6 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 6, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění.
3. Celková cena díla uvedená v článku 6. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se mění po dohodě Smluvních stran na výši

38.137.617,71 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 6

2. Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Zhotovitel se zavazuje, že připojí k tomuto Dodatku uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č. 18/2026/4.2.2 ze dne 1. 9. 2026.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovících dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Pátek, PhD.
starosta města

.....
Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA
jednatel společnosti

Změnový list projektové dokumentace

Změnový list č. 6

Akce:	„Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ulici Prokopa Holého 1., 2. a 3. etapa“
Objednatel:	Město Čelákovice, náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice
Zhotovitel:	1. SČV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Zpracovatel projektu:	„Rekonstrukce komunikace v ulici Prokopa Holého 1. etapa“, „rekonstrukce komunikace v ulici Prokopa Holého 2. etapa“, a „rekonstrukce komunikace v ulici Prokopa Holého 3. etapa“ zpracovali projektanti: Ing. Jan Zaoral, Soumarská 14, Praha 22, ČKAIT: 0008549 Ing. Jindřiška Čamrová, K Dolům 1918/30, Praha 4, ČKAIT: 0008216 Ing. Josef Doleček, Venušina 1157/19, Praha 22, ČKAIT: 0007516 Projektovou dokumentaci „Čelákovice – rekonstrukce ul. Prokopa Holého, Veřejné osvětlení“ zpracovala společnost ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4, IČ: 48041122 Odpovědný projektant: Jaroslav Šolc
Autorský dozor:	Project ISA s. r. o., Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 20 Ing. Zdeněk Fiedler
Technický dozor:	TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 – Podolí Ing. Tomáš Kubát Ing. Pavel Krofta

Název:	NOVÉ SKUTEČNOSTI PO PROVEDENÍ PRACÍ PŘI REALIZACI KOMUNIKACE A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PROKOPA HOLÉHO III. ETAPA
ZL č.:	6

Zpracoval: Petr Jícha

Datum vydání ZL: 28. 5. 2026

Předmět změny:

- 1) Bilance prací III. Etapa dle zaměření.

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Bylo provedeno zaměření skutečně provedených prací III. etapy a provedena bilance prací této části. Změny oproti předpokladu jsou v menším rozsahu provedených asfaltových ploch, ve

změnách typů obrubníků a výměně stávajících obrubníků, větším rozsahu SC v ulici Tovární po VHI, doplnění 1ks uliční vpusti, skutečnost slepecké reliéfní dlažby a asfaltových zálivek. Z důvodu napojení stávajících ploch bylo nutné přeložit stávající dlažbu v ploše 30m².

Jedná se o změnu, která byla vyvolaná v průběhu realizace díla.

Změna je zadána v souladu s § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Důvodem těchto změn je jiná situace na stavbě – harmonogram prací s ohledem na další probíhající stavební práce.

V souladu s odst. 9 cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku – změna nezakládá změnu cena díla.

Příloha:

1. Položkové rozpočty
2. Zaměření situace

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU:

Cena méněprací:	222 923,14 Kč bez DPH
Cena víceprací:	324 103,25 Kč bez DPH
Výsledná cena změny:	101 180,11 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

ano / ne

Termín dokončení a předání díla se nemění

Za objednatele: Ing. Josef Pátek
Podpis datum

Za zhotovitele: Petr Jícha
Podpis datum

Za autorský dozor: Ing. Zdeněk Fiedler
Podpis datum

Za TDS: Ing. Pavel Krofta
Podpis datum