DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. SML/2020/324 uzavřené dne 1. 6. 2020 (dále jen „Smlouva")

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ") a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „**ZoZVZ**")

číslo dodatku Objednatele: SML/2020/324-2

číslo dodatku Zhotovitele: PÚ/10 Č/2020

Článek I.

Objednatel:	**Město Čelákovice**
se sídlem:	náměstí 5. května 1
zastoupený:	Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č.ú.:	4127201/100
IČ:	00240117
DIČ:	CZ00240117

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel:	**1. SčV, a. s.**
se sídlem:	Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
jednající:	Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom, MBA, generální a technický ředitel - ve věcech smluvních a technických Ing. Martin Janík, provozní ředitel - ve věcech provozních
bankovní spojení:	KB Příbram, č. ú. 51-8082990277/0100
IČ:	47549793
DIČ:	CZ47549793

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383
(dále jen „Zhotovitel")

Článek II.

Na základě Změnového listu č. 1 se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění výše uvedená Smlouva takto:

1. Článek IV., odst. 1 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

   „1. Cena díla je stanovena podle položkového rozpočtu stavby, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, ve znění Změnového listu č. 1."

2. Článek IV., odst. 3 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

   „1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši

   5 094 741,00 Kč bez DPH

   (slovy: „pět milionů devadesát čtyři tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých).

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.“

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Přílohou Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 je:

   Příloha č. 5 Změnový list č. 1
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č. 33/2020/4.5.2 ze dne 13. 10. 2020.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

14. 10. 2020

V Čelákovicích .....

V Příbrami 14.10.2020

Za Objednatele:

MĚSTO ČELÁKOVICE

-1-

.....

Ing. Josef Pátek
starosta města

Za Zhotovitele:

.....

Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom, MBA
generální a technický ředitel

-5-

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: **Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města Čelákovice**

Číslo projektu:

Objednatel: **Město Čelákovice**
náměstí 5. května 1
250 88 Čelákovice
IČ: 00240117

Správce stavby (TDI): **NDCON s.r.o.**
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: **1.SčV, a.s.**
Ke Kablu 971
100 00 Praha 10
IČ: 47549793

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: .....1.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: **ODSOUHLASENO**	☒
ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS:

Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města Čelákovice

Změnu požaduje: Objednatel

- na základě čeho: skutečného provedení výměny sekčních šoupat

Stručný popis změny: Na základě odkrytí daných vodovodních uzlů bylo nutné změnit armatury dle skutečně nalezených materiálů, profilů potrubí a osazených armatur.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: **ANO** ☐ **NE** ☒

Časový dopad na stavbu: **ANO** ☐ **NE** ☒

Cena dle smlouvy o dílo: **5 056 378,00 Kč**

Náklady na změnu: **38 363,00 Kč**

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
1.etapa	885 059 Kč	885 059 Kč	20 299 Kč	94 506 Kč	810 852 Kč
2.etapa	881 503 Kč	881 503 Kč	132 649 Kč	140 988 Kč	873 164 Kč
3.etapa	1 401 582 Kč	1 401 582 Kč	139 420 Kč	60 537 Kč	1 480 465 Kč
4.etapa	1 050 486 Kč	1 050 486 Kč	76 910 Kč	162 962 Kč	964 434 Kč
5.etapa	837 748 Kč	838 748 Kč	323 213 Kč	195 134 Kč	965 827 Kč
Total/ Celkem	**5 056 378,00 Kč**	**5 056 378,00 Kč**	**692 490,00 Kč**	**654 127,00 Kč**	**5 094 741,00 Kč**

1/ **Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):**

1.SčV,a.s. CZ
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47548793, DIČ:CZ47548793
mailová adresa:
Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX

Jméno: Ing. Martin Janík Datum: 5. 10. 2020 Podpis (razítko) .....

2/ **Stanovisko Města Čelákovice (Objednatele):** **Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

MĚSTO ČELÁKOVICE

Jméno: Ing. Josef Pátek Datum: 14. 10. 2020 Podpis (razítko) .....

3/ **Stanovisko Správce stavby (TDI):** **Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64839511, DIČ:CZ64939511
tel.: +420 251 019 231

Jméno: Ing. Ladislav Němeček Datum: 9. 10. 2020 Podpis (razítko) .....

Přílohy: Změnový rozpočet

Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů VŘ města Čelákovice

Rekapitulace změn

Číslo	Název	Cena dle smlouvy (bez DPH)	Cena dle skutečnosti (bez DPH)	Rozdíl	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Stavba						
01	**etapa 1**	**885 059**	**810 852**	**-74 207**	**-94 506**	**20 299**
1	1_22	225 506	206 629	-18 876	-25 991	7 115
2	1_24	109 234	102 328	-6 906	-13 220	6 314
3	1_30	221 043	211 687	-9 356	-14 461	5 105
4	1_31	243 376	204 307	-39 069	-40 834	1 765
5	1 VN Pol	85 900	85 900	0	0	0
02	**etapa 2**	**881 503**	**873 164**	**-8 339**	**-140 988**	**132 649**
1	2_59	264 785	266 555	1 770	-33 696	35 466
2	2_Š1	43 151	34 580	-8 571	-11 731	3 160
3	2_H1	197 308	199 747	2 439	-42 481	44 920
4	2_H2	112 842	106 406	-6 436	-9 343	2 908
5	2_H3	207 218	209 677	2 459	-43 737	46 196
6	2 VN Pol	56 200	56 200	0	0	0
03	**etapa 3**	**1 401 582**	**1 480 465**	**78 883**	**-60 537**	**139 420**
1	3_68	482 523	522 231	39 708	-17 281	56 989
2	3_57	354 415	416 910	62 495	-15 047	77 542
3	3FV	75 487	70 813	-4 675	-5 417	742
4	3_VS1	206 856	188 211	-18 645	-22 792	4 147
5	3 VN Pol	282 300	282 300	0	0	0
04	**etapa 4**	**1 050 486**	**964 434**	**-86 052**	**-162 962**	**76 910**
1	4_85	165 047	153 038	-12 008	-21 770	9 762
2	4_ZD1	226 054	230 140	4 086	-10 885	14 971
3	4_ZD2	289 099	256 974	-32 126	-66 679	34 553
4	4_D3	310 286	264 282	-46 004	-63 627	17 623
5	4 VN Pol	60 000	60 000	0	0	0
05	**etapa 5**	**837 748**	**965 827**	**128 079**	**-195 134**	**323 213**
1	5_K1	233 987	359 948	125 961	-77 387	203 348
2	5_BD1	228 036	232 054	4 018	-39 758	43 776
3	5_BD2	166 774	172 847	6 073	-41 152	47 225
4	5_BD3	153 751	145 778	-7 974	-36 838	28 864
5	5 VN Pol	55 200	55 200	0	0	0
Celkem za stavbu (bez DPH)		**5 056 378**	**5 094 741**	**38 363**	**-654 127**	**692 490**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	01	etapa 1
R:	1	1_22

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**42 238,00**	**42 238,00**	**0,00**	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky,do 200 cm v hornině,1-5	m3	14,00000	14,00000	0,00000	1 807,00	25 298,00	25 298,00	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	14,00000	14,00000	0,00000	1 210,00	16 940,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**40 822,05**	**40 822,05**	**0,00**	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	12,00000	0,00000	75,20	902,40	902,40	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	9,00000	9,00000	0,00000	201,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00
5	113107830	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	9,00000	9,00000	0,00000	565,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	0,00000	0,00000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,50000	32,50000	0,00000	194,50	6 321,25	6 321,25	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	455,00000	455,00000	0,00000	12,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	4,00000	4,00000	0,00000	650,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	14,00000	14,00000	0,00000	330,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kamenivo strmeleného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	1,50000	1,50000	0,00000	1 939,60	2 909,40	2 909,40	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	9,00000	9,00000	0,00000	1 235,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**122 475,90**	**99 263,80**	**-23 212,10**	**2 778,60**	**-25 990,70**
17	9003481	Montáž podkladové desky UNI	kus	5,00000	5,00000	0,00000	110,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00000	5,00000	0,00000	466,50	2 332,50	2 332,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	408,50	408,50	0,00	-408,50	0,00	-408,50
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	4,00000	3,00000	-1,00000	523,00	2 092,00	1 569,00	-523,00	0,00	-523,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	4,00000	4,00000	0,00000	653,00	2 612,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	2,00000	1,00000	-1,00000	895,00	1 790,00	895,00	-895,00	0,00	-895,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	4,00000	4,00000	0,00000	1 154,00	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	5,00000	5,00000	0,00000	52,20	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
29	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	1,00000	1,50000	0,50000	85,40	85,40	128,10	42,70	42,70	0,00
30	871311121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	1,00000	0,00000	-1,00000	114,50	114,50	0,00	-114,50	0,00	-114,50
31	286136784	Trubka Wavin TS voda SDR11 110x10,0 mm L=100 m PE100 RC tlakové potrubí, barva modrá	m	1,00000	1,50000	0,50000	503,80	503,80	755,70	251,90	251,90	0,00
32	286136770	Trubka Wavin TS voda SDR11 160x14,6 mm L=100 m PE100 RC tlakové potrubí, barva modrá	m	1,00000	0,00000	-1,00000	1 049,40	1 049,40	0,00	-1 049,40	0,00	-1 049,40
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	3 807,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	4 764,00	9 528,00	0,00	-9 528,00	0,00	-9 528,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	2 583,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	2,00000	1,00000	-1,00000	2 951,30	5 902,60	2 951,30	-2 951,30	0,00	-2 951,30
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	4 264,00	4 264,00	0,00	-4 264,00	0,00	-4 264,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	1,00000	1,00000	0,00000	4 216,30	4 216,30	4 216,30	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	3 773,00	3 773,00	0,00	-3 773,00	0,00	-3 773,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	852015000016	TVAROVKY TT KUS 150 L=440	KS	1,00000	1,00000	0,00000	11 766,00	11 766,00	11 766,00	0,00	0,00	0,00
46	400208000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,00000	1,00000	0,00000	3 741,10	3 741,10	3 741,10	0,00	0,00	0,00
47	400210000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	400215000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	4,00000	4,00000	0,00000	7 333,70	29 334,80	29 334,80	0,00	0,00	0,00
49	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	3,00000	1,00000	-2,00000	1 242,00	3 726,00	1 242,00	-2 484,00	0,00	-2 484,00
50	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	4,00000	2,00000	1 242,00	2 484,00	4 968,00	2 484,00	2 484,00	0,00
51	348100000000	PODKLAD. DEŠKA UNI UNI	ks	5,00000	5,00000	0,00000	135,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
52	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	5,00000	5,00000	0,00000	607,20	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00
53	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						**19 969,60**	**24 305,60**	**4 336,00**	**4 336,00**	**0,00**
54	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	408,50	408,50	408,50	0,00	0,00	0,00
55	850008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	KS	1,00000	1,00000	0,00000	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00
56	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00
57	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
58	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1,00000	0,00000	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00
59	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
60	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	kus	1,00000	1,00000	0,00000	10 062,80	10 062,80	10 062,80	0,00	0,00	0,00
61	5050080200016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
62	348200000000	PODKLAD. DEŠKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
63	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,60	1 557,60	1 557,60	0,00	0,00	0,00
64	8550150100016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100	KS	0,00000	2,00000	2,00000	2 168,00	0,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00
CELKEM								**225 505,55**	**206 629,45**	**-18 876,10**	**7 114,60**	**-25 990,70**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	01	etapa 1
R	2	1_24

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		Zemní práce						30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině tř.1-5	m3	10,00000	10,00000	0,00000	1 807,00	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	10,00000	10,00000	0,00000	1 210,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace						26 231,35	26 231,35	0,00	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00000	10,00000	0,00000	75,20	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	6,00000	6,00000	0,00000	201,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,00000	6,00000	0,00000	565,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	0,00000	0,00000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,50000	15,50000	0,00000	194,50	3 014,75	3 014,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	217,00000	217,00000	0,00000	12,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	2,50000	2,50000	0,00000	650,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	13,00000	13,00000	0,00000	330,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00
11	58936150	Směs kamenivo strmeleného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	1,00000	1,00000	0,00000	1 939,80	1 939,80	1 939,80	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591060031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace a asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PII, bez výkopových prací	m2	6,00000	6,00000	0,00000	1 235,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00
16	182410A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení						52 833,05	39 612,70	-13 220,35	0,00	-13 220,35
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	3,00000	3,00000	0,00000	110,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	3,00000	0,00000	466,50	1 399,50	1 399,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek liti. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	857262121	Montáž tvarovek liti. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	5,00000	5,00000	0,00000	523,00	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00
21	857312121	Montáž tvarovek liti. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek liti. odbočných přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek liti. odbočných přír. výkop DN 100	kus	1,00000	1,00000	0,00000	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek liti. odbočných přír. výkop DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	3,00000	3,00000	0,00000	1 007,00	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	3,00000	3,00000	0,00000	52,20	156,60	156,60	0,00	0,00	0,00
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárné litiny DN 100	m	1,50000	0,00000	-1,50000	174,50	261,75	0,00	-261,75	0,00	-261,75
30	851601104	Montáž potrubí tlakového, tvárné litiny DN 150	m	0,00000	0,00000	0,00000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	6525112821	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	1,50000	0,00000	-1,50000	2 220,00	3 330,00	0,00	-3 330,00	0,00	-3 330,00
32	5525118023	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	3,00000	3,00000	0,00000	2 593,00	7 779,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	2 951,30	5 902,60	0,00	-5 902,60	0,00	-5 902,60
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008006016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	1,00000	1,00000	0,00000	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	3 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	3,00000	3,00000	0,00000	4 591,00	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00
47	400215000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	7 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	3,00000	0,00000	-3,00000	1 242,00	3 726,00	0,00	-3 726,00	0,00	-3 726,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	3,00000	3,00000	0,00000	135,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ SOUP. VODA	ks	3,00000	3,00000	0,00000	607,20	1 821,60	1 821,60	0,00	0,00	0,00
52	23162411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		Hydrant						0,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00
53	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00000	0,00000	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	0,00000	0,00000	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	kus	0,00000	0,00000	0,00000	10 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	505080020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	0,00000	0,00000	0,00000	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	0,00000	0,00000	0,00000	535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	0,00000	0,00000	0,00000	1 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	850010020016	TVAROVKA FF KUS 100/200	KS	0,00000	2,00000	2,00000	1 765,00	0,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00
48	900110000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TUHÁ E1/A-1,0 m 100 (1,0m)	KS	0,00000	3,00000	3,00000	928,00	0,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00
CELKEM								109 234,40	102 328,05	-6 906,35	6 314,00	-13 220,35

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	01	etapa 1
R:	3	1_30

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
D/I: 1		Zemní práce						79 950,50	79 950,50	0,00	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky,do 200 cm v hornině,1-5	m3	26,50000	26,50000	0,00000	1 807,00	47 885,50	47 885,50	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	26,50000	26,50000	0,00000	1 210,00	32 065,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00
D/I: 5		Komunikace						69 046,95	69 046,95	0,00	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00000	16,00000	0,00000	76,20	1 203,20	1 203,20	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	16,00000	16,00000	0,00000	201,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	16,00000	16,00000	0,00000	565,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	0,00000	0,00000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,50000	41,50000	0,00000	194,50	8 071,75	8 071,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	581,00000	581,00000	0,00000	12,00	6 972,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	7,00000	7,00000	0,00000	650,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	34,50000	34,50000	0,00000	330,00	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kameniva stmeleného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	2,50000	2,50000	0,00000	1 939,60	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	16,00000	16,00000	0,00000	1 235,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00
16	16241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D/I: 8		Trubní vedení						72 045,60	57 584,80	-14 460,80	0,00	-14 460,80
17	9003461	Montáž podkladové desky UNI	kus	3,00000	3,00000	0,00000	110,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	3,00000	0,00000	466,50	1 399,50	1 399,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	857252121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	1,00000	-1,00000	523,00	1 046,00	523,00	-523,00	0,00	-523,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	4,00000	4,00000	0,00000	653,00	2 612,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857254121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	1,00000	1,00000	0,00000	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	3,00000	3,00000	0,00000	1 154,00	3 462,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	3,00000	3,00000	0,00000	52,20	156,60	156,60	0,00	0,00	0,00
29	871251121	Montáž trubek polystylenových ve výkopu d 110 mm	m	0,50000	0,00000	-0,50000	85,40	42,70	0,00	-42,70	0,00	-42,70
30	871311121	Montáž trubek polystylenových ve výkopu d 160 mm	m	1,00000	0,00000	-1,00000	114,50	114,50	0,00	-114,50	0,00	-114,50
31	286136761	Trubka Wavin TS voda SDR11 110x10,0 mm L=100 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	0,50000	0,00000	-0,50000	503,80	251,90	0,00	-251,90	0,00	-251,90
32	286136770	Trubka Wavin TS voda SDR11 160x14,6 mm L=100 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	1,00000	0,00000	-1,00000	1 049,40	1 049,40	0,00	-1 049,40	0,00	-1 049,40
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	3 807,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	4 764,00	9 528,00	0,00	-9 528,00	0,00	-9 528,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	1,00000	1,00000	0,00000	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	2 951,30	2 951,30	0,00	-2 951,30	0,00	-2 951,30
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	1,00000	1,00000	0,00000	5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00
45	1400208000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	3 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1400210000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1400215000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	3,00000	3,00000	0,00000	7 333,70	22 001,10	22 001,10	0,00	0,00	0,00
48	9502050010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	9502125150003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	3,00000	3,00000	0,00000	1 242,00	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00
50	3481000000008	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	3,00000	3,00000	0,00000	135,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
51	1175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	3,00000	3,00000	0,00000	607,20	1 821,60	1 821,60	0,00	0,00	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
D/I: 9		Hydrant						0,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00
53	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00000	0,00000	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	9003462	Podkladová deska hydrantová	kus	0,00000	0,00000	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	855015010016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	2 168,00		2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00
54	850015020016	TVAROVKA FF KUS 150/200	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	2 937,00		2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00
CELKEM								221 043,05	211 687,25	-9 355,80	5 105,00	-14 460,80

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	01	etapa 1
R	4	1_31

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		Zemní práce						53 367,00	53 367,00	0,00	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině tř.1-5	m3	21,00000	21,00000	0,00000	1 807,00	37 947,00	37 947,00	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	21,00000	21,00000	0,00000	1 210,00	25 410,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace						53 146,70	53 146,70	0,00	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,00000	19,00000	0,00000	75,20	1 428,80	1 428,80	0,00	0,00	0,00
4	113106410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	11,00000	11,00000	0,00000	201,00	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	11,00000	11,00000	0,00000	565,00	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	0,00000	0,00000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,00000	35,00000	0,00000	194,50	6 807,50	6 807,50	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	490,00000	490,00000	0,00000	12,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	8,00000	8,00000	0,00000	650,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	27,00000	27,00000	0,00000	330,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kamenivo zrmeleného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	1,50000	1,50000	0,00000	1 939,60	2 909,40	2 909,40	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6395611121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000016	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	11,00000	11,00000	0,00000	1 235,00	13 585,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení						108 732,60	67 898,40	-40 834,20	0,00	-40 834,20
17	9003481	Montáž podkladové deska UNI	kus	4,00000	4,00000	0,00000	110,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	4,00000	0,00000	466,50	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek liti. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	406,50	406,50	0,00	-406,50	0,00	-406,50
20	857262121	Montáž tvarovek liti. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	2,00000	0,00000	523,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00
21	857312121	Montáž tvarovek liti. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	8,00000	2,00000	-6,00000	653,00	5 224,00	1 306,00	-3 918,00	0,00	-3 918,00
22	857244121	Montáž tvarovek liti. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek liti. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek liti. odboč. přír. výkop DN 150	kus	2,00000	2,00000	0,00000	895,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
26	891251111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1,00000	0,00000	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00000	2,00000	0,00000	1 154,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	4,00000	4,00000	0,00000	52,20	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
29	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	0,50000	0,00000	-0,50000	85,40	42,70	0,00	-42,70	0,00	-42,70
30	871311121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	2,00000	0,00000	-2,00000	114,50	229,00	0,00	-229,00	0,00	-229,00
31	286136761	Trubka Wavin TS voda SDR11 110x10,0 mm L=100 m PE100 RC tlakové potrubí, barva modrá	m	0,50000	0,00000	-0,50000	503,80	251,90	0,00	-251,90	0,00	-251,90
32	286136770	Trubka Wavin TS voda SDR11 160x14,6 mm L=100 m PE100 RC tlakové potrubí, barva modrá	m	2,00000	0,00000	-2,00000	1 049,40	2 098,80	0,00	-2 098,80	0,00	-2 098,80
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	4,00000	2,00000	-2,00000	3 807,00	15 228,00	7 614,00	-7 614,00	0,00	-7 614,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	4,00000	0,00000	-4,00000	4 764,00	19 056,00	0,00	-19 056,00	0,00	-19 056,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	1,00000	1,00000	0,00000	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	2 951,30	2 951,30	0,00	-2 951,30	0,00	-2 951,30
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	4 264,00	4 264,00	0,00	-4 264,00	0,00	-4 264,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	1,00000	1,00000	0,00000	4 218,30	4 218,30	4 218,30	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	1,00000	1,00000	0,00000	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400206000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRATKÉ 80	KS	1,00000	1,00000	0,00000	3 741,10	3 741,10	3 741,10	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRATKÉ 100	Soubor	1,00000	1,00000	0,00000	4 591,00	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00
47	400215000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRATKÉ 150	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	7 333,70	14 667,40	14 667,40	0,00	0,00	0,00
48	960205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 80-100 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	1 242,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00
49	960212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	1 242,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	4,00000	4,00000	0,00000	135,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	4,00000	4,00000	0,00000	607,20	2 428,80	2 428,80	0,00	0,00	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		Hydrant						18 140,10	19 905,10	1 765,00	1 765,00	0,00
53	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00
54	900HC24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
55	8994D1113	Osazení poklopů litinových hydrantových	ks	1,00000	1,00000	0,00000	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00
56	9003462	Podkladová deska hydrantová	ks	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
57	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	ks	1,00000	1,00000	0,00000	10 062,80	10 062,80	10 062,80	0,00	0,00	0,00
58	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
59	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
60	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,60	1 557,60	1 557,60	0,00	0,00	0,00
53	850010020016	TVAROVKA FF KUS 100/200	ks	0,00000	1,00000	1,00000	1 765,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00
CELKEM								243 376,40	204 307,20	-39 069,20	1 765,00	-40 834,20

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	01	etapa 1
R:	5	1 VN Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**85 900,00**
1	7451DIOA0	DIO	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	03100OA0	Nouzové zajištění pitnou vodou	kpl	1,00000	15 600,00	15 600,00
3	03110	Zavírání vody, vypouštění a napouštění, odkalení	kpl	1,00000	50 300,00	50 300,00

odpovídá skutečnosti

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	02	etapa 2
R:	1	2_59

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**93 527,00**	**93 527,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině.1-5	m3	31,00000	31,00000	0,00000	1 807,00	56 017,00	56 017,00	0,00	0,00	0,00
2	174100060	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	31,00000	31,00000	0,00000	1 210,00	37 510,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**42 921,20**	**42 921,20**	**0,00**	**0,00**	0,00
3	916735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00000	5,00000	0,00000	75,20	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00
4	113106410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	4,00000	4,00000	0,00000	201,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,00000	4,00000	0,00000	565,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00000	4,00000	0,00000	91,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00
7	976081111	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	40,00000	40,00000	0,00000	194,50	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	560,00000	560,00000	0,00000	12,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	1,30000	1,30000	0,00000	650,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	39,00000	39,00000	0,00000	330,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kameniva stmeleného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	0,50000	0,50000	0,00000	1 939,80	969,80	969,80	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	4,00000	4,00000	0,00000	333,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	4,00000	4,00000	0,00000	870,52	3 482,08	3 482,08	0,00	0,00	0,00
15	577000016	Komunikace z asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	4,00000	4,00000	0,00000	1 235,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	4,00000	4,00000	0,00000	25,78	103,12	103,12	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**94 278,80**	**63 474,30**	**-30 804,50**	**1 061,50**	**-31 866,00**
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	4,00000	4,00000	0,00000	110,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	4,00000	0,00000	466,50	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,00000	3,00000	1,00000	408,50	817,00	1 225,50	408,50	408,50	0,00
20	857282121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	4,00000	5,00000	1,00000	653,00	2 612,00	3 265,00	653,00	653,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857284121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	2,00000	2,00000	0,00000	895,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00000	2,00000	0,00000	794,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00000	2,00000	0,00000	1 154,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	4,00000	4,00000	0,00000	52,20	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
29	851601101	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	1,00000	0,00000	-1,00000	130,00	130,00	0,00	-130,00	0,00	-130,00
30	851601104	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	2,00000	0,00000	-2,00000	267,00	534,00	0,00	-534,00	0,00	-534,00
31	5525112820	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 80 mm spoj BLS	m	1,00000	0,00000	-1,00000	2 135,00	2 135,00	0,00	-2 135,00	0,00	-2 135,00
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	2,00000	0,00000	-2,00000	3 705,00	7 410,00	0,00	-7 410,00	0,00	-7 410,00
33	786415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	3 807,00	7 614,00	0,00	-7 614,00	0,00	-7 614,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	4 764,00	9 528,00	0,00	-9 528,00	0,00	-9 528,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	1,00000	1,00000	0,00000	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	4 515,00	4 515,00	0,00	-4 515,00	0,00	-4 515,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	2,00000	2,00000	0,00000	4 216,30	8 432,60	8 432,60	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	2,00000	2,00000	0,00000	3 741,10	7 482,20	7 482,20	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	7 333,70	14 667,40	14 667,40	0,00	0,00	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	1 242,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	1 242,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	4,00000	4,00000	0,00000	135,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	4,00000	4,00000	0,00000	607,20	2 428,80	2 428,80	0,00	0,00	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						**34 057,80**	**66 632,30**	**32 574,50**	**34 404,00**	**-1 829,50**
53	850008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	1 421,00	1 421,00	0,00	-1 421,00	0,00	-1 421,00
54	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	408,50	408,50	0,00	-408,50	0,00	-408,50
55	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1,00000	0,00000	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00
56	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
57	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00
58	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
59	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
60	K22010012518	HYDRANT DUO NADZEMNÍ TUHÝ A2B 100/1,25 m	KS	1,00000	1,00000	0,00000	23 272,00	23 272,00	23 272,00	0,00	0,00	0,00
61	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
62	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
63	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,60	1 557,60	1 557,60	0,00	0,00	0,00
53	799412515016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU REDUKOVANÝ 150/125 (150/131-160)	KS	0,00000	2,00000	2,00000	7 659,00	0,00	15 318,00	15 318,00	15 318,00	0,00
54	850008050016	TVAROVKA FF KUS 80/500	KS	0,00000	2,00000	2,00000	2 499,00	0,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00
55	5526112822	Trouba vod.lit.tlak Duktus DN 125 mm spoj BLS	m	0,00000	2,00000	2,00000	2 780,00	0,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00
56	797412500016	SYNOFLEX - SPOJKA 125 (131-160)	KS	0,00000	1,00000	1,00000	8 528,00	0,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	02	etapa 2
R:	1	2_59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
CELKEM								264 784,80	266 554,80	1 770,00	35 465,50	-33 695,50

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	02	etapa 2
R:	2	2_Š1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		Zemní práce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině tř.3-5	m3	0,00000	0,00000	0,00000	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	0,00000	0,00000	0,00000	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	0,00000	0,00000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	0,00000	0,00000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	0,00000	0,00000	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	0,00000	0,00000	0,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,00000	0,00000	0,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	0,00000	0,00000	0,00000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kameniva stmelenéhо cementem (KSC I) SC C8/10	m3	0,00000	0,00000	0,00000	1 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	917224QA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	561050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 6 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000016	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	0,00000	0,00000	0,00000	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	182410A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení						43 151,00	31 420,00	-11 731,00	0,00	-11 731,00
17	9003481	Montáž podkladové deska UNI	kus	0,00000	0,00000	0,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00000	0,00000	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek liš. jednoos.přír. výkop DN 50	kus	0,00000	0,00000	0,00000	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	857262121	Montáž tvarovek liš. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	5,00000	4,00000	-1,00000	523,00	2 615,00	2 092,00	-523,00	0,00	-523,00
21	857312121	Montáž tvarovek liš. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	2,00000	0,00000	-2,00000	653,00	1 306,00	0,00	-1 306,00	0,00	-1 306,00
22	857244121	Montáž tvarovek liš. odboč. přír. výkop DN 50	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek liš. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek liš. odboč. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000	2,00000	0,00000	1 007,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	0,00000	0,00000	0,00000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	0,00000	0,00000	0,00000	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	851601104	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	0,00000	0,00000	0,00000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5525112521	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	7994150000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-162)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-162)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	2,00000	1,00000	-1,00000	2 593,00	5 186,00	2 593,00	-2 593,00	0,00	-2 593,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	3 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	4 591,00	9 182,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	7 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	0,00000	0,00000	0,00000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	0,00000	0,00000	0,00000	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	K500100000016	KOMPENZÁTOR PRYŽOVÝ 100 L=135mm	KS	1,00000	1,00000	0,00000	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00
53	850010050016	TVAROVKA FF KUS 100/500	KS	2,00000	2,00000	0,00000	2 822,00	5 644,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00
54	504015000016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 150	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	5 141,00	5 141,00	0,00	-5 141,00	0,00	-5 141,00
55	855015010016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	2 168,00	2 168,00	0,00	-2 168,00	0,00	-2 168,00
56	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		Hydrant						0,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00
57	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00000	0,00000	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	0,00000	0,00000	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	8550125160016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 125-100	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 322,00	0,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00
58	780010000000	KOLO RUČNÍ HAWLE 100	KS	0,00000	2,00000	2,00000	419,00	0,00	838,00	838,00	838,00	0,00
CELKEM								43 151,00	34 580,00	-8 571,00	3 160,00	-11 731,00

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	02	etapa 2
R:	3	2_H1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**49 780,50**	**49 780,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-5	m3	16,50000	16,50000	0,00000	1 807,00	29 815,50	29 815,50	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	16,50000	16,50000	0,00000	1 210,00	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**32 735,09**	**32 735,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00000	7,00000	0,00000	75,20	526,40	526,40	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	6,00000	6,00000	0,00000	201,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,00000	6,00000	0,00000	565,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	3,00000	0,00000	91,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,50000	23,50000	0,00000	194,50	4 570,75	4 570,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	329,00000	329,00000	0,00000	12,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	2,00000	2,00000	0,00000	650,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	21,50000	21,50000	0,00000	330,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kamenivo drcené cementem (KSC I) 6C C8/10	m3	1,00000	1,00000	0,00000	1 939,80	1 939,80	1 939,80	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	3,00000	3,00000	0,00000	333,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000016	Komunikace z asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	6,00000	6,00000	0,00000	1 235,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	3,00000	3,00000	0,00000	25,78	77,34	77,34	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**80 682,30**	**54 497,80**	**-26 174,50**	**14 404,70**	**-40 579,20**
17	9003461	Montáž podkladová deska UNI	kus	4,00000	4,00000	0,00000	110,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	4,00000	0,00000	468,50	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	1,00000	1,00000	408,50	0,00	408,50	408,50	408,50	0,00
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	0,00000	-2,00000	523,00	1 046,00	0,00	-1 046,00	0,00	-1 046,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	4,00000	3,00000	-1,00000	653,00	2 612,00	1 959,00	-653,00	0,00	-653,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	765,00	765,00	0,00	-765,00	0,00	-765,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	1,00000	2,00000	1,00000	895,00	895,00	1 790,00	895,00	895,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	2,00000	1,00000	794,00	794,00	1 588,00	794,00	794,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	1 007,00	1 007,00	0,00	-1 007,00	0,00	-1 007,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00000	2,00000	0,00000	1 154,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	4,00000	4,00000	0,00000	52,20	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	0,00000	0,00000	0,00000	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	851691104	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	1,00000	1,50000	0,50000	267,00	267,00	400,50	133,50	133,50	0,00
31	5525112821	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	1,00000	0,00000	-1,00000	3 705,00	3 705,00	0,00	-3 705,00	0,00	-3 705,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	3 807,00	7 614,00	0,00	-7 614,00	0,00	-7 614,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	4 764,00	9 528,00	0,00	-9 528,00	0,00	-9 528,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	2 593,00	2 593,00	0,00	-2 593,00	0,00	-2 593,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	2 951,30	2 951,30	0,00	-2 951,30	0,00	-2 951,30
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851006008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	2 352,90	2 352,90	0,00	-2 352,90	0,00	-2 352,90
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008015	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	2,00000	2,00000	4 216,30	0,00	8 432,60	8 432,60	8 432,60	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	3 773,00	3 773,00	0,00	-3 773,00	0,00	-3 773,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,00000	2,00000	1,00000	3 741,10	3 741,10	7 482,20	3 741,10	3 741,10	0,00
46	400210000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	4 591,00	4 591,00	0,00	-4 591,00	0,00	-4 591,00
47	400215000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	7 333,70	14 667,40	14 667,40	0,00	0,00	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	1 242,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	1 242,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	4,00000	4,00000	0,00000	135,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	4,00000	4,00000	0,00000	607,20	2 428,80	2 428,80	0,00	0,00	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						**34 129,80**	**62 743,30**	**28 613,50**	**30 515,00**	**-1 901,50**
53	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	408,50	408,50	0,00	-408,50	0,00	-408,50
54	850038030016	TVAROVKA FF KUS 80/300	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	1 493,00	1 493,00	0,00	-1 493,00	0,00	-1 493,00
55	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1,00000	0,00000	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00
56	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
57	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00
58	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
59	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
60	K220100125 16	HYDRANT DUO NADZEMNÍ TUHÝ A2B 100/1,25 m	KS	1,00000	1,00000	0,00000	23 272,00	23 272,00	23 272,00	0,00	0,00	0,00
61	5050080200016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
62	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
63	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,60	1 557,60	1 557,60	0,00	0,00	0,00
53	799412515016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU REDUKOVANÝ 150/125 (150/131-160)	KS	0,00000	2,00000	2,00000	7 659,00	0,00	15 318,00	15 318,00	15 318,00	0,00
54	797412500016	SYNOFLEX - SPOJKA 125 (131-160)	KS	0,00000	1,00000	1,00000	8 528,00	0,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00
55	5525112822	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 125 mm spoj BLS	m	0,00000	1,50000	1,50000	2 780,00	0,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00
56	850008050016	TVAROVKA FF KUS 80/500	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00
CELKEM								**197 307,69**	**199 746,69**	**2 439,00**	**44 919,70**	**-42 480,70**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	02	etapa 2
R:	4	2_H2

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**36 204,00**	**36 204,00**	**0,00**	0,00	0,00
1	132201112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 3.1-5	m3	12,00000	12,00000	0,00000	1 807,00	21 684,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00
2	174101050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	12,00000	12,00000	0,00000	1 210,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**11 234,68**	**11 234,68**	**0,00**	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	0,00000	0,00000	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	0,00000	0,00000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,00000	16,00000	0,00000	194,50	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	224,00000	224,00000	0,00000	12,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,00000	0,00000	0,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	16,00000	16,00000	0,00000	330,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kamenivo strmelené cementem (K5C I) SC C8/10	m3	0,00000	0,00000	0,00000	1 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	0,00000	0,00000	0,00000	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	6,00000	6,00000	0,00000	25,78	154,68	154,68	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**47 262,80**	**38 328,20**	**-8 934,60**	**408,50**	**-8 343,10**
17	8003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	3,00000	3,00000	0,00000	110,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	3,00000	0,00000	466,50	1 399,50	1 399,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	1,00000	1,00000	408,50	0,00	408,50	408,50	408,50	0,00
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	4,00000	2,00000	-2,00000	523,00	2 092,00	1 046,00	-1 046,00	0,00	-1 046,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00000	1,00000	0,00000	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000	2,00000	0,00000	1 007,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	722218191	Montáž souprav zemních	kus	3,00000	3,00000	0,00000	52,20	156,60	156,60	0,00	0,00	0,00
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	1,00000	0,00000	-1,00000	174,50	174,50	0,00	-174,50	0,00	-174,50
30	851601104	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	0,00000	0,00000	0,00000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5525112821	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	1,00000	0,00000	-1,00000	2 220,00	2 220,00	0,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	797415000015	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	2 593,00	5 186,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000015	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	2 951,30	5 902,60	0,00	-5 902,60	0,00	-5 902,60
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	1,00000	1,00000	0,00000	2 352,90	2 352,90	2 352,90	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,00000	1,00000	0,00000	3 741,10	3 741,10	3 741,10	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	4 591,00	9 182,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00
47	400215000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	7 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	950205018003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	3,00000	3,00000	0,00000	1 242,00	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	3,00000	3,00000	0,00000	135,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	3,00000	3,00000	0,00000	607,20	1 821,60	1 821,60	0,00	0,00	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						**18 140,10**	**20 639,10**	**2 499,00**	**2 499,00**	**0,00**
53	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1,00000	0,00000	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00
54	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
55	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00
56	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
57	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	kus	1,00000	1,00000	0,00000	10 062,80	10 062,80	10 062,80	0,00	0,00	0,00
58	5050008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
59	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
60	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,60	1 557,60	1 557,60	0,00	0,00	0,00
53	8500080500016	TVAROVKA FF KUS 80/500	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00
CELKEM								**112 841,58**	**106 405,98**	**-6 435,60**	**2 907,50**	**-8 343,10**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	02	etapa 2
R	5	2_H3

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						49 780,50	49 780,50	0,00	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině,1-5	m3	16,50000	16,50000	0,00000	1 807,00	29 815,50	29 815,50	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	16,50000	16,50000	0,00000	1 210,00	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						32 735,09	32 735,09	0,00	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00000	7,00000	0,00000	75,20	526,40	526,40	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	6,00000	6,00000	0,00000	201,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,00000	6,00000	0,00000	565,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	3,00000	0,00000	91,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	23,50000	23,50000	0,00000	194,50	4 570,75	4 570,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	329,00000	329,00000	0,00000	12,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	2,00000	2,00000	0,00000	650,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	21,50000	21,50000	0,00000	330,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kamenivo strmelenina cementem (KSC I) SC C8/10	m3	1,00000	1,00000	0,00000	1 939,60	1 939,60	1 939,60	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	3,00000	3,00000	0,00000	333,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000019	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	6,00000	6,00000	0,00000	1 235,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	3,00000	3,00000	0,00000	25,78	77,34	77,34	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						92 473,75	64 697,70	-27 776,05	15 961,30	-43 737,35
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	4,00000	4,00000	0,00000	110,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	4,00000	0,00000	466,50	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,00000	1,00000	-1,00000	408,50	817,00	408,50	-408,50	0,00	-408,50
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	2,00000	2,00000	523,00	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	4,00000	3,00000	-1,00000	653,00	2 612,00	1 959,00	-653,00	0,00	-653,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	2,00000	2,00000	0,00000	895,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00000	1,00000	-1,00000	794,00	1 588,00	794,00	-794,00	0,00	-794,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,00000	1,00000	1,00000	1 007,00	0,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00000	2,00000	0,00000	1 154,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	4,00000	4,00000	0,00000	52,20	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
29	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	1,00000	0,00000	-1,00000	85,40	85,40	0,00	-85,40	0,00	-85,40
30	851691104	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	2,00000	1,50000	-0,50000	267,00	534,00	400,50	-133,50	0,00	-133,50
31	286136758	Trubka Wavin TS voda SDR11 90x8,2 mm L=100 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	1,00000	0,00000	-1,00000	374,55	374,55	0,00	-374,55	0,00	-374,55
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	2,00000	0,00000	-2,00000	3 705,00	7 410,00	0,00	-7 410,00	0,00	-7 410,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	3 807,00	7 614,00	0,00	-7 614,00	0,00	-7 614,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	4 764,00	9 528,00	0,00	-9 528,00	0,00	-9 528,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	2 593,00	0,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	2 951,30	0,00	2 951,30	2 951,30	2 951,30	0,00
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	4 264,00	4 264,00	0,00	-4 264,00	0,00	-4 264,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	4 515,00	4 515,00	0,00	-4 515,00	0,00	-4 515,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	2,00000	1,00000	-1,00000	4 216,30	8 432,60	4 218,30	-4 216,30	0,00	-4 218,30
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	3 773,00	0,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	2,00000	1,00000	-1,00000	3 741,10	7 482,20	3 741,10	-3 741,10	0,00	-3 741,10
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	4 591,00	0,00	4 591,00	4 591,00	4 591,00	0,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	7 333,70	14 667,40	14 667,40	0,00	0,00	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	1 242,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	1 242,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	4,00000	4,00000	0,00000	135,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
51	1750000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	4,00000	4,00000	0,00000	607,20	2 428,80	2 428,80	0,00	0,00	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						32 228,30	62 463,30	30 235,00	30 235,00	0,00
53	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1,00000	0,00000	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00
54	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
55	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00
56	900HO24/N9	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
57	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
58	K22010012516	HYDRANT DUO NADZEMNÍ SUCHÝ A2B 100/1,25 m	KS	1,00000	1,00000	0,00000	23 272,00	23 272,00	23 272,00	0,00	0,00	0,00
59	5050080200016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
60	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT,POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
61	1950000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,60	1 557,60	1 557,60	0,00	0,00	0,00
53	799412515016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU REDUKOVANÝ 150/125 (150/131-160)	KS	0,00000	2,00000	2,00000	7 659,00	0,00	15 318,00	15 318,00	15 318,00	0,00
54	797412500016	SYNOFLEX - SPOJKA 125 (131-160)	KS	0,00000	1,00000	1,00000	8 528,00	0,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00
55	5525112822	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 125 mm spoj BLS	m	0,00000	1,00000	1,00000	2 780,00	0,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00
56	5525112821	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	0,00000	0,50000	0,50000	2 220,00	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00
57	850008050016	TVAROVKA FF KUS 80/500	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00
CELKEM								**207 217,64**	**209 676,59**	**2 458,95**	**46 196,30**	**-43 737,35**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	02	etapa 2
R:	6	2 VN Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**56 200,00**
1	7451DIOA0	DIO	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	03100OA0	Nouzové zajištění pitnou vodou	kpl	1,00000	3 200,00	3 200,00
3	03110	Zavírání vody, vypouštění a napouštění, odkalení	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00

odpovídá skutečnosti

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	03	etapa 3
R:	1	3_68

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**146 324,50**	**146 324,50**	**0,00**	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-5	m3	48,50000	48,50000	0,00000	1 807,00	87 639,50	87 639,50	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	48,50000	48,50000	0,00000	1 210,00	58 685,00	58 685,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**102 171,50**	**102 171,50**	**0,00**	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00000	14,00000	0,00000	75,20	1 052,80	1 052,80	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	20,00000	20,00000	0,00000	201,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kamenivo tl.30 cm	m2	25,00000	25,00000	0,00000	565,00	14 125,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00000	5,00000	0,00000	91,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	65,00000	65,00000	0,00000	194,50	12 642,50	12 642,50	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	910,00000	910,00000	0,00000	12,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,00000	0,00000	0,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	65,00000	65,00000	0,00000	330,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kameniva strmelenáho cementem (KSC I) SC C8/10	m3	3,50000	3,50000	0,00000	1 939,80	6 788,80	6 788,80	0,00	0,00	0,00
12	917224QA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,00000	5,00000	0,00000	333,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	561050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	5,00000	5,00000	0,00000	870,52	4 352,60	4 352,60	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace z asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	20,00000	20,00000	0,00000	1 235,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00
16	18241QA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**215 226,80**	**212 235,80**	**-2 991,00**	14 290,00	-17 281,00
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	3,00000	3,00000	0,00000	110,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	3,00000	0,00000	466,50	1 399,50	1 399,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	857372121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 300	kus	5,00000	5,00000	0,00000	1 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	857374121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 300	kus	1,00000	1,00000	0,00000	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	891371111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 300	kus	3,00000	3,00000	0,00000	2 300,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	3,00000	3,00000	0,00000	52,20	156,60	156,60	0,00	0,00	0,00
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárné litina DN 100	m	0,00000	0,00000	0,00000	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	851801107	Montáž potrubí tlakového, tvárné litina DN 300	m	1,00000	3,00000	2,00000	365,00	365,00	1 095,00	730,00	730,00	0,00
31	5525112821	Trouba vod.šit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5525112826	Trouba vod.šit.tlak. Duktus DN 300 mm spoj BLS	m	1,00000	3,00000	2,00000	6 780,00	6 780,00	20 340,00	13 560,00	13 560,00	0,00
33	799430000010	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 300 (313-356)	KS	3,00000	3,00000	0,00000	13 054,00	39 162,00	39 162,00	0,00	0,00	0,00
34	797430000016	SYNOFLEX - SPOJKA 300 (313-356)	KS	2,00000	1,00000	-1,00000	17 281,00	34 562,00	17 281,00	-17 281,00	0,00	-17 281,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	799480000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797480000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8510060006016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	8510100006016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	8510100010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	8510150006016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8510150010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	8510300030010	TVAROVKA T KUS 300-300	KS	1,00000	1,00000	0,00000	18 568,00	18 568,00	18 568,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	SOUPÉ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	3 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	SOUPÉ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	400230000010	SOUPÉ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 300	KS	3,00000	3,00000	0,00000	27 483,00	82 449,00	82 449,00	0,00	0,00	0,00
48	9502050010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	9002300000004	SOUPRAVA ZEMNÍ-1,5 m 300 (1,5m)	KS	3,00000	3,00000	0,00000	1 536,70	4 610,10	4 610,10	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	3,00000	3,00000	0,00000	135,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
51	1750000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	3,00000	3,00000	0,00000	607,20	1 821,60	1 821,60	0,00	0,00	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00000	0,00000	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	0,00000	0,00000	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**18 800,00**	**18 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	Pol__0021	Rušení šachty, bourání stropu	kmpl.	1,00000	1,00000	0,00000	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						**0,00**	**42 699,00**	**42 699,00**	**42 699,00**	**0,00**
56	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	900HO24/19	Kolano patní přírubové dlouhé DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	0,00000	0,00000	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	kus	0,00000	0,00000	0,00000	10 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	0,00000	0,00000	0,00000	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	0,00000	0,00000	0,00000	535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1950000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	0,00000	0,00000	0,00000	1 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	855030025010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 300-250	KS	0,00000	1,00000	1,00000	7 368,00	0,00	7 368,00	7 368,00	7 368,00	0,00
56	799425000010	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 250 (265-310)	KS	0,00000	1,00000	1,00000	9 821,00	0,00	9 821,00	9 821,00	9 821,00	0,00
57	5525112825	Trouba vod.šit.tlak. Duktus DN 250 mm spoj BLS	m	0,00000	1,00000	1,00000	5 145,00	0,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00
58	797425000016	SYNOFLEX - SPOJKA 250 (265-310)	KS	0,00000	1,00000	1,00000	16 846,00	0,00	16 846,00	16 846,00	16 846,00	0,00
22	857362121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 250	kus	0,00000	3,00000	3,00000	1 173,00	0,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00
CELKEM								**482 522,80**	**522 230,80**	**39 708,00**	**56 989,00**	**-17 281,00**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	03	etapa 3
R:	2	3_57

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
D#: 1		Zemní práce						105 595,00	105 595,00	0,00	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-5	m3	35,00000	35,00000	0,00000	1 807,00	63 245,00	63 245,00	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	35,00000	35,00000	0,00000	1 210,00	42 350,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00
D#: 5		Komunikace						84 534,28	84 534,28	0,00	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	12,00000	0,00000	75,20	902,40	902,40	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	18,00000	18,00000	0,00000	201,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00
5	113107830	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	20,00000	20,00000	0,00000	565,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00000	5,00000	0,00000	91,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	52,00000	52,00000	0,00000	194,50	10 114,00	10 114,00	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	728,00000	728,00000	0,00000	12,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek ze skládku suti - asfalt	t	5,50000	5,50000	0,00000	650,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	47,00000	47,00000	0,00000	330,00	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kameniva zmelaného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	3,00000	3,00000	0,00000	1 939,60	5 818,80	5 818,80	0,00	0,00	0,00
12	9172240A0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,00000	5,00000	0,00000	333,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00
13	639581121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	4,00000	4,00000	0,00000	870,52	3 482,08	3 482,08	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	16,00000	16,00000	0,00000	1 235,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D#: 8		Trubní vedení						164 286,20	212 236,15	47 951,95	52 998,85	-15 046,90
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	2,00000	2,00000	0,00000	110,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000	2,00000	0,00000	466,50	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	857372121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 300	kus	4,00000	6,00000	2,00000	1 200,00	4 800,00	7 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	857364121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 250	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	1 453,00	1 453,00	0,00	-1 453,00	0,00	-1 453,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	891371111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 300	kus	2,00000	3,00000	1,00000	2 300,00	4 600,00	6 900,00	2 300,00	2 300,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	2,00000	3,00000	1,00000	52,20	104,40	156,60	52,20	52,20	0,00
29	871311121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	1,00000	0,00000	-1,00000	114,50	114,50	0,00	-114,50	0,00	-114,50
30	851601106	Montáž potrubí tlakového, bárná litina DN 250 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	m	1,00000	2,50000	1,50000	318,50	318,50	796,25	477,75	477,75	0,00
31	286136770	Trubka Wavin TS voda SDR11 160x14,6 mm L=100 m PE100 RC tlivstvé potrubí, barva modrá	m	1,00000	0,00000	-1,00000	1 049,40	1 049,40	0,00	-1 049,40	0,00	-1 049,40
32	5625112825	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 250 mm spoj BLS	m	1,00000	2,50000	1,50000	5 145,00	5 145,00	12 862,50	7 717,50	7 717,50	0,00
33	799425000010	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 250 (265-310)	KS	2,00000	3,00000	1,00000	9 821,00	19 642,00	29 463,00	9 821,00	9 821,00	0,00
34	797425000016	SYNOFLEX - SPOJKA 250 (265-310)	KS	2,00000	3,00000	1,00000	16 846,00	33 692,00	50 538,00	16 846,00	16 846,00	0,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851025015010	TVAROVKA T KUS 250-150	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	12 430,00	12 430,00	0,00	-12 430,00	0,00	-12 430,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	3 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	400225000010	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 250	KS	2,00000	3,00000	1,00000	19 938,00	39 876,00	59 814,00	19 938,00	19 938,00	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	950225000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,4 -1,8 250 (1,4-1,8m)	KS	2,00000	3,00000	1,00000	1 962,00	3 924,00	5 886,00	1 962,00	1 962,00	0,00
50	3481D0000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	2,00000	4,00000	2,00000	135,00	270,00	540,00	270,00	270,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	2,00000	4,00000	2,00000	607,20	1 214,40	2 428,80	1 214,40	1 214,40	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
53	Pol__0021	Vod.přípojka	kmpl.	1,00000	1,00000	0,00000	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
D#: 9		Hydrant						0,00	14 543,00	14 543,00	14 543,00	0,00
54	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00000	0,00000	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	0,00000	0,00000	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	857364121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 250	kus	0,00000	1,00000	1,00000	1 453,00	0,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00
55	851025025016	TVAROVKA T KUS PN16 250-250 PN16	KS	0,00000	1,00000	1,00000	13 090,00	0,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00
CELKEM								**354 415,48**	**416 910,43**	**62 494,95**	**77 541,85**	**-15 046,90**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	03	etapa 3
R:	3	3_FV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**21 119,00**	**21 119,00**	**0,00**	0,00	0,00
1	132201112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině.1-5	m3	7,00000	7,00000	0,00000	1 807,00	12 649,00	12 649,00	0,00	0,00	0,00
2	174101050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	7,00000	7,00000	0,00000	1 210,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**18 296,45**	**18 296,45**	**0,00**	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00000	8,00000	0,00000	75,20	601,60	601,60	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	4,00000	4,00000	0,00000	201,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,00000	4,00000	0,00000	565,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	0,00000	0,00000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,50000	10,50000	0,00000	194,50	2 042,25	2 042,25	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	147,00000	147,00000	0,00000	12,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	1,50000	1,50000	0,00000	650,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	9,00000	9,00000	0,00000	330,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kameniva strmelaného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	1,00000	1,00000	0,00000	1 939,60	1 939,60	1 939,60	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace a asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	4,00000	4,00000	0,00000	1 235,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**36 071,90**	**31 397,10**	**-4 674,80**	**742,20**	**-5 417,00**
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	2,00000	2,00000	0,00000	110,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000	2,00000	0,00000	466,50	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek liti. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	857262121	Montáž tvarovek liti. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	857312121	Montáž tvarovek liti. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	3,00000	2,00000	-1,00000	653,00	1 959,00	1 306,00	-653,00	0,00	-653,00
22	857244121	Montáž tvarovek liti. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek liti. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek liti. odboč. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,00000	1,00000	0,00000	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	1,00000	1,00000	0,00000	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	0,00000	0,00000	0,00000	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	851601104	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	0,00000	0,00000	0,00000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5525112821	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	3 807,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	4 764,00	4 764,00	0,00	-4 764,00	0,00	-4 764,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	3 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	1,00000	1,00000	0,00000	7 333,70	7 333,70	7 333,70	0,00	0,00	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	1,00000	1,00000	0,00000	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	0,00000	1,00000	1,00000	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	0,00000	1,00000	1,00000	607,20	0,00	607,20	607,20	607,20	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
53	Pol_0021	Úklid, doprava	kmpl.	1,00000	1,00000	0,00000	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		Hydrant						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00000	0,00000	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	0,00000	0,00000	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM								**75 487,35**	**70 812,65**	**-4 674,80**	**742,20**	**-5 417,00**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzaviracích uzlů
O:	03	etapa 3
R:	4	3_VS1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**46 763,50**	**46 763,50**	**0,00**	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině.1-5	m3	15,50000	15,50000	0,00000	1 807,00	28 008,50	28 008,50	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	15,50000	15,50000	0,00000	1 210,00	18 755,00	18 755,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**38 429,95**	**38 429,95**	**0,00**	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	12,00000	0,00000	75,20	902,40	902,40	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	9,00000	9,00000	0,00000	201,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	9,00000	9,00000	0,00000	565,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	0,00000	0,00000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,50000	23,50000	0,00000	194,50	4 570,75	4 570,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km. (14km)	t	329,00000	329,00000	0,00000	12,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	3,50000	3,50000	0,00000	650,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	23,50000	23,50000	0,00000	330,00	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kamenivo stmeleného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	0,50000	0,50000	0,00000	1 939,80	969,80	969,80	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	639581121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	9,00000	9,00000	0,00000	1 235,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**101 621,30**	**81 378,10**	**-20 245,20**	**2 547,00**	**-22 792,20**
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	4,00000	4,00000	0,00000	110,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	4,00000	0,00000	466,50	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	408,50	408,50	0,00	-408,50	0,00	-408,50
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	1,00000	-1,00000	523,00	1 046,00	523,00	-523,00	0,00	-523,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	4,00000	2,00000	-2,00000	653,00	2 612,00	1 306,00	-1 306,00	0,00	-1 306,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00000	1,00000	0,00000	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	1,00000	1,00000	0,00000	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1,00000	0,00000	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00000	2,00000	0,00000	1 154,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	4,00000	4,00000	0,00000	52,20	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
29	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	0,50000	0,00000	-0,50000	85,40	42,70	0,00	-42,70	0,00	-42,70
30	871311121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	1,00000	0,00000	-1,00000	114,50	114,50	0,00	-114,50	0,00	-114,50
31	286136761	Trubka Wavin TS voda SDR11 110x10,0 mm L=100 m PE100 RC tlivrstvé potrubí, barva modrá	m	0,50000	0,00000	-0,50000	503,80	251,90	0,00	-251,90	0,00	-251,90
32	286136770	Trubka Wavin TS voda SDR11 160x14,6 mm L=100 m PE100 RC tlivrstvé potrubí, barva modrá	m	1,00000	0,00000	-1,00000	1 049,40	1 049,40	0,00	-1 049,40	0,00	-1 049,40
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	3 807,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	4 764,00	9 528,00	0,00	-9 528,00	0,00	-9 528,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	1,00000	1,00000	0,00000	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	2 951,30	2 951,30	0,00	-2 951,30	0,00	-2 951,30
37	799405000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 50 (55-105)	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	4 264,00	4 264,00	0,00	-4 264,00	0,00	-4 264,00
38	797405000016	SYNOFLEX - SPOJKA 50 (55-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851006008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	2 352,90	2 352,90	0,00	-2 352,90	0,00	-2 352,90
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 547,00	0,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	1,00000	1,00000	0,00000	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,00000	1,00000	0,00000	3 741,10	3 741,10	3 741,10	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	1,00000	1,00000	0,00000	4 591,00	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	7 333,70	14 667,40	14 667,40	0,00	0,00	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	1 242,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	1 242,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	4,00000	4,00000	0,00000	135,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	4,00000	4,00000	0,00000	607,20	2 428,80	2 428,80	0,00	0,00	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
53	Pol__0021	Ukid, doprava	kmpl.	1,00000	1,00000	0,00000	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
54	Pol__0022	Zajištění staveniště pro případný zásah IZS	kmpl.	1,00000	1,00000	0,00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						**20 041,60**	**21 641,60**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**
55	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1,00000	0,00000	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00
56	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
57	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00
58	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
59	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	kus	1,00000	1,00000	0,00000	10 062,80	10 062,80	10 062,80	0,00	0,00	0,00
60	5050008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
61	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
62	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,80	1 557,80	1 557,80	0,00	0,00	0,00
63	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	408,50	408,50	408,50	0,00	0,00	0,00
64	850008030016	TVAROVKA FF KUS 80/300	KS	1,00000	1,00000	0,00000	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00
65	850010010016	TVAROVKA FF KUS 100/100	KS	0	1,00000	1,00000	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
CELKEM								**206 856,35**	**188 211,15**	**-18 645,20**	**4 147,00**	**-22 792,20**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	03	etapa 3
R:	5	3 VN Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**282 300,00**
1	7451DIOA0	DIO	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
2	03100OA0	Nouzové zajištění pitnou vodou	kpl	1,00000	69 600,00	69 600,00
3	03110	Zavírání vody, vypouštění a napouštění, odkalení	kpl	1,00000	172 700,00	172 700,00

odpovídá skutečnosti

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	04	etapa 4
R:	1	4_85

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**46 763,50**	**46 763,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-5	m3	15,50000	15,50000	0,00000	1 807,00	28 008,50	28 008,50	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	15,50000	15,50000	0,00000	1 210,00	18 755,00	18 755,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**29 376,43**	**29 376,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	0,00000	0,00000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	9,00000	9,00000	0,00000	585,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	2,00000	0,00000	91,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,50000	23,50000	0,00000	194,50	4 570,75	4 570,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	329,00000	329,00000	0,00000	12,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - ostatí	t	0,00000	0,00000	0,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	23,50000	23,50000	0,00000	330,00	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kameniva strmeleného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	0,00000	0,00000	0,00000	1 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6 39561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 6 cm	m2	9,00000	9,00000	0,00000	870,52	7 834,68	7 834,68	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem DI-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	0,00000	0,00000	0,00000	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**88 907,70**	**73 369,30**	**-15 538,40**	**6 232,00**	**-21 770,40**
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	4,00000	4,00000	0,00000	110,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	4,00000	0,00000	466,50	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek liti. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	4,00000	0,00000	-4,00000	409,50	1 634,00	0,00	-1 634,00	0,00	-1 634,00
20	857262121	Montáž tvarovek liti. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	6,00000	8,00000	2,00000	523,00	3 138,00	4 184,00	1 046,00	1 046,00	0,00
21	857312121	Montáž tvarovek liti. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek liti. odbočných přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek liti. odbočných přír. výkop DN 100	kus	1,00000	1,00000	0,00000	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek liti. odbočných přír. výkop DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	891251111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	4,00000	4,00000	0,00000	1 007,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	4,00000	4,00000	0,00000	52,20	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	2,00000	2,00000	0,00000	174,50	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00
30	851601104	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	0,00000	0,00000	0,00000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5525112821	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	2,00000	2,00000	0,00000	2 220,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	2,00000	4,00000	2,00000	2 593,00	5 186,00	10 372,00	5 186,00	5 186,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	2 951,30	5 902,60	5 902,60	0,00	0,00	0,00
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	2,00000	0,00000	-2,00000	4 264,00	8 528,00	0,00	-8 528,00	0,00	-8 528,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	2,00000	0,00000	-2,00000	4 515,00	9 030,00	0,00	-9 030,00	0,00	-9 030,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	852010000016	TVAROVKY TT KUS 100 L=360	KS	1,00000	1,00000	0,00000	6 513,10	6 513,10	6 513,10	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	3 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	4,00000	4,00000	0,00000	4 591,00	18 364,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00
47	400215000016	SOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	7 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	4,00000	4,00000	0,00000	1 242,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	4,00000	4,00000	0,00000	135,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	4,00000	4,00000	0,00000	607,20	2 428,80	2 428,80	0,00	0,00	0,00
52	8550100C8016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	KS	2,00000	0,00000	-2,00000	1 289,20	2 578,40	0,00	-2 578,40	0,00	-2 578,40
53	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						**0,00**	**3 530,00**	**3 530,00**	**3 530,00**	**0,00**
54	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	0,00000	0,00000	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	0,00000	0,00000	0,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	850010020016	TVAROVKA FF KUS 100/200	KS	0,00000	2,00000	2,00000	1 765,00	0,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00
CELKEM								**165 046,63**	**153 038,23**	**-12 008,40**	**9 762,00**	**-21 770,40**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	04	etapa 4
R:	2	4_ZD1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**63 357,00**	**63 357,00**	**0,00**	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-5	m3	21,00000	21,00000	0,00000	1 807,00	37 947,00	37 947,00	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	21,00000	21,00000	0,00000	1 210,00	25 410,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**51 683,50**	**51 683,50**	**0,00**	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00000	14,00000	0,00000	75,20	1 052,80	1 052,80	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	12,00000	12,00000	0,00000	201,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	12,00000	12,00000	0,00000	565,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	3,00000	0,00000	91,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,00000	31,00000	0,00000	194,50	6 029,50	6 029,50	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	434,00000	434,00000	0,00000	12,00	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,00000	0,00000	0,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	31,00000	31,00000	0,00000	330,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kamenivo zmetelného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	2,00000	2,00000	0,00000	1 939,60	3 879,20	3 879,20	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	3,00000	3,00000	0,00000	333,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
13	839561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	12,00000	12,00000	0,00000	1 235,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**91 043,70**	**95 129,55**	**4 085,85**	**14 971,05**	**-10 885,20**
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	5,00000	5,00000	0,00000	110,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00000	5,00000	0,00000	466,50	2 332,50	2 332,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,00000	0,00000	-2,00000	408,50	817,00	0,00	-817,00	0,00	-817,00
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	6,00000	8,00000	2,00000	523,00	3 138,00	4 184,00	1 046,00	1 046,00	0,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	2,00000	0,00000	765,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	4,00000	4,00000	0,00000	1 007,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	5,00000	5,00000	0,00000	52,20	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	0,00000	3,50000	3,50000	174,50	0,00	610,75	610,75	610,75	0,00
30	851601104	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	0,00000	0,00000	0,00000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5525112821	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	0,00000	3,50000	3,50000	2 220,00	0,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	3,00000	4,00000	1,00000	2 593,00	7 779,00	10 372,00	2 593,00	2 593,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	3,00000	4,00000	1,00000	2 951,30	8 853,90	11 805,20	2 951,30	2 951,30	0,00
37	799406000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	4 264,00	4 264,00	0,00	-4 264,00	0,00	-4 264,00
38	797406000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	4 515,00	4 515,00	0,00	-4 515,00	0,00	-4 515,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	1,00000	1,00000	0,00000	2 352,80	2 352,80	2 352,80	0,00	0,00	0,00
41	852010000016	TVAROVKY TT KUS 100 L=360	KS	1,00000	1,00000	0,00000	6 513,10	6 513,10	6 513,10	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,00000	1,00000	0,00000	3 741,10	3 741,10	3 741,10	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	4,00000	4,00000	0,00000	4 591,00	18 364,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	7 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	9502050010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	5,00000	5,00000	0,00000	1 242,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00
49	9502125015003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	5,00000	5,00000	0,00000	135,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	5,00000	5,00000	0,00000	607,20	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
53	855010008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	1 289,20	1 289,20	0,00	-1 289,20	0,00	-1 289,20
Díl: 9		**Hydrant**						**19 969,60**	**19 969,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	408,50	408,50	408,50	0,00	0,00	0,00
55	850008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	KS	1,00000	1,00000	0,00000	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00
56	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1,00000	0,00000	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00
57	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
58	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00
59	900HC24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
60	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	kus	1,00000	1,00000	0,00000	10 062,80	10 062,80	10 062,80	0,00	0,00	0,00
61	5050080200016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
62	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
63	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,80	1 557,80	1 557,80	0,00	0,00	0,00
CELKEM								**226 053,80**	**230 139,65**	**4 085,85**	**14 971,05**	**-10 885,20**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Četakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	04	etapa 4
R:	3	4_ZD2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**84 476,00**	**84 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	132200112	Hloubení zapež.rýh šířky do 200 cm v hornině.1-5	m3	28,00000	28,00000	0,00000	1 807,00	50 596,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	28,00000	28,00000	0,00000	1 210,00	33 880,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**60 620,07**	**60 620,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	0,00000	0,00000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	113106410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	16,00000	16,00000	0,00000	201,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	16,00000	16,00000	0,00000	565,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	2,00000	0,00000	91,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,50000	41,50000	0,00000	194,50	8 071,75	8 071,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	581,00000	581,00000	0,00000	12,00	6 972,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,00000	0,00000	0,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	41,50000	41,50000	0,00000	330,00	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00
11	56935150	Směs kameniva strmeleného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	2,50000	2,50000	0,00000	1 939,60	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00
12	917224OAD	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2,00000	2,00000	0,00000	333,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	16,00000	16,00000	0,00000	870,52	13 928,32	13 928,32	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PII, bez výkopových prací	m2	0,00000	0,00000	0,00000	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OAD	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**128 863,30**	**80 686,40**	**-45 176,90**	**21 502,40**	**-66 679,30**
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	5,00000	5,00000	0,00000	110,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00000	5,00000	0,00000	466,50	2 332,50	2 332,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír.výkop DN 80	kus	0,00000	1,00000	1,00000	408,50	0,00	408,50	408,50	408,50	0,00
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír.výkop DN 100	kus	4,00000	5,00000	1,00000	523,00	2 092,00	2 615,00	523,00	523,00	0,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	6,00000	2,00000	-4,00000	653,00	3 918,00	1 306,00	-2 612,00	0,00	-2 612,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	1,00000	1,00000	765,00	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	2,00000	1,00000	-1,00000	895,00	1 790,00	895,00	-895,00	0,00	-895,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,00000	2,00000	2,00000	1 007,00	0,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	4,00000	2,00000	-2,00000	1 154,00	4 616,00	2 308,00	-2 308,00	0,00	-2 308,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	5,00000	5,00000	0,00000	52,20	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	0,00000	0,00000	0,00000	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	851601104	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	2,00000	0,00000	-2,00000	267,00	534,00	0,00	-534,00	0,00	-534,00
31	5525112821	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCMVZMU DN 150 mm spoj BLS	m	2,00000	0,00000	-2,00000	3 705,00	7 410,00	0,00	-7 410,00	0,00	-7 410,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	3 807,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	4 764,00	9 528,00	0,00	-9 528,00	0,00	-9 528,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	2 593,00	5 186,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	2 951,30	5 902,60	0,00	-5 902,60	0,00	-5 902,60
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	2 352,90	0,00	2 352,90	2 352,90	2 352,90	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	4 216,30	4 216,30	0,00	-4 216,30	0,00	-4 216,30
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	3 773,00	0,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00
44	852015000016	TVAROVKY TT KUS 150 L=440	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	11 786,00	11 786,00	0,00	-11 786,00	0,00	-11 786,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,00000	1,00000	0,00000	3 741,10	3 741,10	3 741,10	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	0,00000	2,00000	2,00000	4 591,00	0,00	9 182,00	9 182,00	9 182,00	0,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	4,00000	2,00000	-2,00000	7 333,70	29 334,80	14 667,40	-14 667,40	0,00	-14 667,40
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	1,00000	3,00000	2,00000	1 242,00	1 242,00	3 726,00	2 484,00	2 484,00	0,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	4,00000	2,00000	-2,00000	1 242,00	4 968,00	2 484,00	-2 484,00	0,00	-2 484,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	5,00000	5,00000	0,00000	135,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	5,00000	5,00000	0,00000	607,20	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
53	855015010016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100	KS	2,00000	0,00000	-2,00000	2 168,00	4 336,00	0,00	-4 336,00	0,00	-4 336,00
Díl: 9		**Hydrant**						**18 140,10**	**31 191,10**	**13 051,00**	**13 051,00**	**0,00**
54	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1,00000	0,00000	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00
55	9003482	Podkladové deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
56	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00
57	900HC24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
58	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	kus	1,00000	1,00000	0,00000	10 062,80	10 062,80	10 062,80	0,00	0,00	0,00
59	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
60	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
61	195000000002	HYDRANTOVY POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,60	1 557,60	1 557,60	0,00	0,00	0,00
54	850008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	KS	0,00000	1,00000	1,00000	1 421,00	0,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00
55	55259932	Koleno přírubové Duktus FFK DN 100-22 1/2° EWS	kus	0,00000	2,00000	2,00000	5 015,00	0,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00
56	850010010016	TVAROVKA FF KUS 100/100	KS	0,00000	1,00000	1,00000	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
CELKEM								**289 099,47**	**256 973,57**	**-32 125,90**	**34 553,40**	**-66 679,30**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	04	etapa 4
R:	4	4_ZD3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		Zemní práce						79 950,50	79 950,50	0,00	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině.1-5	m3	26,50000	26,50000	0,00000	1 807,00	47 885,50	47 885,50	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	26,50000	26,50000	0,00000	1 210,00	32 065,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace						69 046,95	69 046,95	0,00	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00000	16,00000	0,00000	75,20	1 203,20	1 203,20	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	16,00000	16,00000	0,00000	201,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	16,00000	16,00000	0,00000	565,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	0,00000	0,00000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,50000	41,50000	0,00000	194,50	8 071,75	8 071,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	561,00000	561,00000	0,00000	12,00	6 972,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - zařízení	t	7,00000	7,00000	0,00000	650,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	34,50000	34,50000	0,00000	330,00	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00
11	58835150	Směs kamenivo drceného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	2,50000	2,50000	0,00000	1 939,60	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	638561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000016	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	16,00000	16,00000	0,00000	1 235,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení						143 148,30	101 252,95	-41 895,35	3 691,75	-45 487,10
17	9003451	Montáž podkladová deska UNI	kus	5,00000	5,00000	0,00000	110,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00000	5,00000	0,00000	466,50	2 332,50	2 332,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	4,00000	3,00000	-1,00000	523,00	2 092,00	1 569,00	-523,00	0,00	-523,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	8,00000	6,00000	-2,00000	653,00	5 224,00	3 918,00	-1 306,00	0,00	-1 306,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	3,00000	0,00000	-3,00000	895,00	2 685,00	0,00	-2 685,00	0,00	-2 685,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	794,00	794,00	0,00	-794,00	0,00	-794,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	4,00000	4,00000	0,00000	1 154,00	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	5,00000	4,00000	-1,00000	52,20	261,00	208,80	-52,20	0,00	-52,20
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	0,00000	1,50000	1,50000	174,50	0,00	261,75	261,75	261,75	0,00
30	851601104	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	3,00000	3,00000	0,00000	267,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00
31	55251128821	Trouba vod.litl.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	0,00000	1,50000	1,50000	2 220,00	0,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00
32	55251180823	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	3,00000	3,00000	0,00000	3 705,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	4,00000	2,00000	-2,00000	3 807,00	15 228,00	7 614,00	-7 614,00	0,00	-7 614,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	4,00000	2,00000	-2,00000	4 764,00	19 056,00	9 528,00	-9 528,00	0,00	-9 528,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	2,00000	2,00000	0,00000	2 593,00	5 186,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	2,00000	1,00000	-1,00000	2 951,30	5 902,60	2 951,30	-2 951,30	0,00	-2 951,30
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	4 216,30	4 216,30	0,00	-4 216,30	0,00	-4 216,30
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	2,00000	0,00000	-2,00000	5 046,00	10 092,00	0,00	-10 092,00	0,00	-10 092,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	3 741,10	3 741,10	0,00	-3 741,10	0,00	-3 741,10
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	4,00000	4,00000	0,00000	7 333,70	29 334,80	29 334,80	0,00	0,00	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	1 242,00	1 242,00	0,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	4,00000	4,00000	0,00000	1 242,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	5,00000	4,00000	-1,00000	135,00	675,00	540,00	-135,00	0,00	-135,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	5,00000	4,00000	-1,00000	607,20	3 036,00	2 428,80	-607,20	0,00	-607,20
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		Hydrant						18 140,10	14 031,70	-4 108,40	14 031,70	-18 140,10
53	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	865,00	865,00	0,00	-865,00	0,00	-865,00
54	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	314,00	314,00	0,00	-314,00	0,00	-314,00
55	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	361,00	361,00	0,00	-361,00	0,00	-361,00
56	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	2 222,00	2 222,00	0,00	-2 222,00	0,00	-2 222,00
57	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	10 062,80	10 062,80	0,00	-10 062,80	0,00	-10 062,80
58	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	0,00000	-1,00000	2 222,00	2 222,00	0,00	-2 222,00	0,00	-2 222,00
59	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	0,00000	-1,00000	535,70	535,70	0,00	-535,70	0,00	-535,70
60	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	0,00000	-1,00000	1 557,60	1 557,60	0,00	-1 557,60	0,00	-1 557,60
22	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	0,00000	3,00000	3,00000	80,90	0,00	242,70	242,70	242,70	0,00
54	852015000016	TVAROVKY TT KUS 150 L=440	KS	0,00000	1,00000	1,00000	10 136,00	0,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	0,00
55	855015010016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 168,00	0,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00
56	640003203216	TVAROVKA ISO ŠPOJKA KOLENO 90° 32-32	KS	0,00000	1,00000	1,00000	602,00	0,00	602,00	602,00	602,00	0,00
57	288538008	elektrotvarovka DN 110 točivá příruba	kus	0,00000	2,00000	2,00000	441,50	0,00	883,00	883,00	883,00	0,00
CELKEM								310 285,85	264 282,10	-46 003,75	17 623,45	-63 627,20

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	04	etapa 4
R:	5	4 VN Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**60 000,00**
1	7451DIOA0	DIO	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	03100OA0	Nouzové zajištění pitnou vodou	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
3	03110	Zavírání vody, vypouštění a napouštění, odkalení	kpl	1,00000	36 200,00	35 200,00

odpovídá skutečnosti

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	05	etapa 5
R:	1	5_K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**96 544,00**	**96 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-5	m3	32,00000	32,00000	0,00000	1 807,00	57 824,00	57 824,00	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	32,00000	32,00000	0,00000	1 210,00	38 720,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**29 151,23**	**29 151,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	916736112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	0,00000	0,00000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	0,00000	0,00000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	41,50000	41,50000	0,00000	194,50	8 071,75	8 071,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	581,00000	581,00000	0,00000	12,00	6 972,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,00000	0,00000	0,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	41,50000	41,50000	0,00000	330,00	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kamenivo stmelené cementem (KSC I) SC C8/10	m3	0,00000	0,00000	0,00000	1 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000016	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	0,00000	0,00000	0,00000	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	16,00000	16,00000	0,00000	25,78	412,48	412,48	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**90 997,80**	**40 761,80**	**-50 235,80**	**20 647,10**	**-70 882,90**
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	3,00000	3,00000	0,00000	110,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	3,00000	0,00000	466,50	1 399,50	1 399,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek liti. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	6,00000	6,00000	408,50	0,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00
20	857262121	Montáž tvarovek liti. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	3,00000	10,00000	7,00000	523,00	1 569,00	5 230,00	3 661,00	3 661,00	0,00
21	857312121	Montáž tvarovek liti. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	7,00000	0,00000	-7,00000	653,00	4 571,00	0,00	-4 571,00	0,00	-4 571,00
22	857244121	Montáž tvarovek liti. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek liti. odboč. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00000	0,00000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	857314121	Montáž tvarovek liti. odboč. přír. výkop DN 150	kus	3,00000	0,00000	-3,00000	895,00	2 685,00	0,00	-2 685,00	0,00	-2 685,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	0,00000	1,00000	1,00000	794,00	0,00	794,00	794,00	794,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	3,00000	1,00000	-2,00000	1 007,00	3 021,00	1 007,00	-2 014,00	0,00	-2 014,00
27	891341111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	1 154,00	1 154,00	0,00	-1 154,00	0,00	-1 154,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	4,00000	3,00000	-1,00000	52,20	208,80	156,60	-52,20	0,00	-52,20
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	0,00000	0,00000	0,00000	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	851601104	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	1,00000	0,00000	-1,00000	267,00	267,00	0,00	-267,00	0,00	-267,00
31	5525112821	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCMZMU DN 150 mm spoj BLS	m	1,00000	0,00000	-1,00000	3 705,00	3 705,00	0,00	-3 705,00	0,00	-3 705,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	3 807,00	7 614,00	0,00	-7 614,00	0,00	-7 614,00
34	799415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	2,00000	0,00000	-2,00000	4 764,00	9 528,00	0,00	-9 528,00	0,00	-9 528,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	3,00000	1,00000	-2,00000	2 593,00	7 779,00	2 593,00	-5 186,00	0,00	-5 186,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	3 773,00	3 773,00	0,00	-3 773,00	0,00	-3 773,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	2,00000	0,00000	-2,00000	5 046,00	10 092,00	0,00	-10 092,00	0,00	-10 092,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	0,00000	1,00000	1,00000	3 741,10	0,00	3 741,10	3 741,10	3 741,10	0,00
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	3,00000	1,00000	-2,00000	4 591,00	13 773,00	4 591,00	-9 182,00	0,00	-9 182,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	7 333,70	7 333,70	0,00	-7 333,70	0,00	-7 333,70
48	9502050100003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	3,00000	1,00000	-2,00000	1 242,00	3 726,00	1 242,00	-2 484,00	0,00	-2 484,00
49	9502125150003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	1 242,00	1 242,00	0,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00
50	3481000000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	3,00000	3,00000	0,00000	135,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
51	1750000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	3,00000	3,00000	0,00000	607,20	1 821,60	1 821,60	0,00	0,00	0,00
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	3,00000	2,00000	6 000,00	6 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						**0,00**	**1 179,00**	**1 179,00**	**1 179,00**	**0,00**
53	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,00000	1,00000	1,00000	865,00	0,00	865,00	865,00	865,00	0,00
54	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	0,00000	1,00000	1,00000	314,00	0,00	314,00	314,00	314,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**17 294,00**	**192 312,00**	**175 018,00**	**181 522,00**	**-6 504,00**
55	Poi__0021	Průraz do objektu do 200 mm	kmpl.	1,00000	1,00000	0,00000	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
56	Poi__0022	Zapravení průrazu	kmpl.	1,00000	1,00000	0,00000	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00
57	Poi__0023	Oprava izolační vrstvy	m2	2,00000	2,00000	0,00000	1 540,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
58	8550150100016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100	KS	3,00000	0,00000	-3,00000	2 168,00	6 504,00	0,00	-6 504,00	0,00	-6 504,00
22	857352121	Montáž tvarovek liti. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	0,00000	10,00000	10,00000	693,00	0,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00
29	891351111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200	kus	0,00000	2,00000	2,00000	1 589,00	0,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00
33	851601105	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 200	m	0,00000	5,50000	5,50000	290,00	0,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00
60	851020020010	TVAROVKA T KUS 200-200	KS	0,00000	2,00000	2,00000	7 746,00	0,00	15 492,00	15 492,00	15 492,00	0,00
61	400220000010	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 200	KS	0,00000	2,00000	2,00000	17 796,00	0,00	35 592,00	35 592,00	35 592,00	0,00
62	855020010010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-100	KS	0,00000	1,00000	1,00000	3 388,00	0,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00
63	855020008010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-80	KS	0,00000	1,00000	1,00000	3 341,00	0,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00
64	799420000010	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)	KS	0,00000	2,00000	2,00000	6 285,00	0,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00
65	797420000016	SYNOFLEX - SPOJKA 200 (198-230)	KS	0,00000	2,00000	2,00000	8 504,00	0,00	17 008,00	17 008,00	17 008,00	0,00
66	5525112824	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 200 mm spoj BLS	m	0,00000	5,50000	5,50000	3 980,00	0,00	21 890,00	21 890,00	21 890,00	0,00
67	55259974	Koleno přírubové Duktus FFK DN 200-45° EWS	kus	0,00000	1,00000	1,00000	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00
68	850020050010	TVAROVKA FF KUS 200/500	KS	0,00000	1,00000	1,00000	7 119,00	0,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	0,00
69	040008009016	PŘÍRUBA G2000 80/90	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 118,00	0,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00
70	504908000016	8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY	KS	0,00000	1,00000	1,00000	1 587,00	0,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00
71	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 501,00	0,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00
72	K240080012516	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,25 m	KS	0,00000	1,00000	1,00000	15 470,00	0,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	05	etapa 5
R	1	5_K1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
73	850008050016	TVAROVKA FF KUS 80/500	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00
74	950220000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,35-1,8 200 (1,35-1,8m)	KS	0,00000	2,00000	2,00000	1 583,00	0,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00
75	28653327.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm	kus	0,00000	1,00000	1,00000	1 104,00	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00
76	285136751	Trubka Wavin TS voda SDR11 110x10,0 mm L=100 m PE100 RC tlakové potrubí, barva modrá	m	0,00000	4,00000	4,00000	458,00	0,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00
77	850008050016	TVAROVKA FF KUS 80/500	KS	0,00000	2,00000	2,00000	2 499,00	0,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00
78	040010011016	PŘÍRUBA SZ000 100/110	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 369,00	0,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00
79	504910000016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 100	KS	0,00000	1,00000	1,00000	3 163,00	0,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00
80	780010000000	KOLO RUČNÍ HAVLE 100	KS	0,00000	1,00000	1,00000	419,00	0,00	419,00	419,00	419,00	0,00
81	855010008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	KS	0,00000	1,00000	1,00000	1 493,00	0,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00
CELKEM								233 986,83	359 948,03	125 961,20	203 348,10	-77 386,90

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	05	etapa 5
R:	2	5_BD1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**84 476,00**	**84 476,00**	**0,00**	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině.1-5	m3	28,00000	28,00000	0,00000	1 807,00	50 596,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	28,00000	28,00000	0,00000	1 210,00	33 880,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**60 620,07**	**60 620,07**	**0,00**	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	0,00000	0,00000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, t.10 cm	m2	16,00000	16,00000	0,00000	201,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	16,00000	16,00000	0,00000	565,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	2,00000	0,00000	91,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,50000	41,50000	0,00000	194,50	8 071,75	8 071,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	581,00000	581,00000	0,00000	12,00	6 972,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,00000	0,00000	0,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	41,50000	41,50000	0,00000	330,00	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kamenivo atmosleného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	2,50000	2,50000	0,00000	1 939,80	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00
12	917224QA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2,00000	2,00000	0,00000	333,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	16,00000	16,00000	0,00000	870,52	13 928,32	13 928,32	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	0,00000	0,00000	0,00000	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	18241QA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,00000	0,00000	0,00000	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**64 799,50**	**68 817,80**	**4 018,30**	**43 776,00**	**-39 757,70**
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	3,00000	3,00000	0,00000	110,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	3,00000	0,00000	466,50	1 399,50	1 399,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	6,00000	0,00000	-6,00000	523,00	3 138,00	0,00	-3 138,00	0,00	-3 138,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	3,00000	3,00000	653,00	0,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	1,00000	-1,00000	765,00	1 530,00	765,00	-765,00	0,00	-765,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	2,00000	2,00000	895,00	0,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	3,00000	1,00000	-2,00000	1 007,00	3 021,00	1 007,00	-2 014,00	0,00	-2 014,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	0,00000	1,00000	1,00000	1 154,00	0,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00
28	722219181	Montáž souprav zemních	kus	4,00000	3,00000	-1,00000	52,20	208,80	156,60	-52,20	0,00	-52,20
29	851601102	Montáž potrubí šikového, tvárná litina DN 100	m	1,00000	0,00000	-1,00000	174,50	174,50	0,00	-174,50	0,00	-174,50
30	851601104	Montáž potrubí šikového, tvárná litina DN 150	m	0,00000	2,50000	2,50000	267,00	0,00	667,50	667,50	667,50	0,00
31	5525112821	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	1,00000	0,00000	-1,00000	2 220,00	2 220,00	0,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	0,00000	2,50000	2,50000	3 705,00	0,00	9 262,50	9 262,50	9 262,50	0,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	0,00000	2,00000	2,00000	3 807,00	0,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	4 764,00	0,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	3,00000	0,00000	-3,00000	2 593,00	7 779,00	0,00	-7 779,00	0,00	-7 779,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	3,00000	0,00000	-3,00000	2 951,30	8 853,90	0,00	-8 853,90	0,00	-8 853,90
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	2 352,90	2 352,90	0,00	-2 352,90	0,00	-2 352,90
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	1,00000	1,00000	0,00000	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	1,00000	1,00000	4 216,30	0,00	4 216,30	4 216,30	4 216,30	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	3 773,00	0,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,00000	1,00000	0,00000	3 741,10	3 741,10	3 741,10	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	3,00000	1,00000	-2,00000	4 591,00	13 773,00	4 591,00	-9 182,00	0,00	-9 182,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	7 333,70	0,00	7 333,70	7 333,70	7 333,70	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	4,00000	2,00000	-2,00000	1 242,00	4 968,00	2 484,00	-2 484,00	0,00	-2 484,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	1 242,00	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	4,00000	3,00000	-1,00000	135,00	540,00	405,00	-135,00	0,00	-135,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	4,00000	3,00000	-1,00000	607,20	2 428,80	1 821,60	-607,20	0,00	-607,20
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						**18 140,10**	**18 140,10**	**0,00**	**0,00**	0,00
53	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1,00000	0,00000	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00
54	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
55	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00
56	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
57	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	kus	1,00000	1,00000	0,00000	10 062,80	10 062,80	10 062,80	0,00	0,00	0,00
58	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
59	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
60	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,80	1 557,80	1 557,80	0,00	0,00	0,00
CELKEM								**228 035,67**	**232 053,97**	**4 018,30**	**43 776,00**	**-39 757,70**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	05	etapa 5
R:	3	5_BD2

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		**Zemní práce**						**49 780,50**	**49 780,50**	**0,00**	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-5	m3	16,50000	16,50000	0,00000	1 807,00	29 815,50	29 815,50	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	16,50000	16,50000	0,00000	1 210,00	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**						**29 381,81**	**29 381,81**	**0,00**	**0,00**	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	0,00000	0,00000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	6,00000	6,00000	0,00000	201,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,00000	6,00000	0,00000	565,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	3,00000	0,00000	91,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	23,50000	23,50000	0,00000	194,50	4 570,75	4 570,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	329,00000	329,00000	0,00000	12,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,00000	0,00000	0,00000	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	23,50000	23,50000	0,00000	330,00	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kamenivo smetelného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	1,00000	1,00000	0,00000	1 939,80	1 939,80	1 939,80	0,00	0,00	0,00
12	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	3,00000	3,00000	0,00000	333,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
13	839561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	561050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	6,00000	6,00000	0,00000	870,52	5 223,12	5 223,12	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	0,00000	0,00000	0,00000	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	182410A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	3,00000	3,00000	0,00000	25,78	77,34	77,34	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**						**69 472,00**	**60 303,80**	**-9 168,20**	**31 983,70**	**-41 151,90**
17	9003481	Montáž podkladové desky UNI	kus	3,00000	3,00000	0,00000	110,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	3,00000	0,00000	466,50	1 399,50	1 399,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek liti. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	408,50	408,50	0,00	-408,50	0,00	-408,50
20	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	6,00000	2,00000	-4,00000	523,00	3 138,00	1 046,00	-2 092,00	0,00	-2 092,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	6,00000	6,00000	0,00000	653,00	0,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857284121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	0,00000	-2,00000	765,00	1 530,00	0,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	0,00000	0,00000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	3,00000	1,00000	-2,00000	1 007,00	3 021,00	1 007,00	-2 014,00	0,00	-2 014,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	0,00000	1,00000	1,00000	1 154,00	0,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00
28	722219181	Montáž souprav zemních	kus	4,00000	3,00000	-1,00000	52,20	208,80	156,60	-52,20	0,00	-52,20
29	851601102	Montáž potrubí šikového, tvárná litina DN 100	m	1,00000	0,00000	-1,00000	174,50	174,50	0,00	-174,50	0,00	-174,50
30	851601104	Montáž potrubí šikového, tvárná litina DN 150	m	0,00000	1,50000	1,50000	267,00	0,00	400,50	400,50	400,50	0,00
31	5525112821	Trouba vod.tlak. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	1,00000	0,00000	-1,00000	2 220,00	2 220,00	0,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00
32	5525116023	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	0,00000	1,50000	1,50000	3 705,00	0,00	5 557,50	5 557,50	5 557,50	0,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	0,00000	2,00000	2,00000	3 807,00	0,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	4 764,00	0,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	3,00000	1,00000	-2,00000	2 593,00	7 779,00	2 593,00	-5 186,00	0,00	-5 186,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	3,00000	1,00000	-2,00000	2 951,30	8 853,90	2 951,30	-5 902,60	0,00	-5 902,60
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	4 264,00	4 264,00	0,00	-4 264,00	0,00	-4 264,00
38	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8510080080016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	8510100080016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	2 352,90	2 352,90	0,00	-2 352,90	0,00	-2 352,90
41	8510100100016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	2 547,00	2 547,00	0,00	-2 547,00	0,00	-2 547,00
42	8510150080016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8510150100016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	8510150150016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,00000	1,00000	0,00000	3 741,10	3 741,10	3 741,10	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	3,00000	1,00000	-2,00000	4 691,00	13 773,00	4 691,00	-9 182,00	0,00	-9 182,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	7 333,70	0,00	7 333,70	7 333,70	7 333,70	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	4,00000	2,00000	-2,00000	1 242,00	4 968,00	2 484,00	-2 484,00	0,00	-2 484,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	1 242,00	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	4,00000	3,00000	-1,00000	135,00	540,00	405,00	-135,00	0,00	-135,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	4,00000	3,00000	-1,00000	607,20	2 428,80	1 821,60	-607,20	0,00	-607,20
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		**Hydrant**						**18 140,10**	**33 381,10**	**15 241,00**	**15 241,00**	0,00
53	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1,00000	0,00000	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00
54	9003482	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
55	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00
56	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
57	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	kus	1,00000	1,00000	0,00000	10 062,80	10 062,80	10 062,80	0,00	0,00	0,00
58	505008020018	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
59	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
60	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,80	1 557,80	1 557,80	0,00	0,00	0,00
53	852015000016	TVAROVKY TT KUS 150 L=440	KS	0,00000	1,00000	1,00000	10 136,00	0,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	0,00
54	855015010016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 168,00	0,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00
55	850015020016	TVAROVKA FF KUS 150/200	KS	0,00000	1,00000	1,00000	2 937,00	0,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00
CELKEM								**166 774,41**	**172 847,21**	**6 072,80**	**47 224,70**	**-41 151,90**

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	05	etapa 5
R:	4	5_BD3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	VP	MP
Díl: 1		Zemní práce						54 306,00	54 306,00	0,00	0,00	0,00
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-5	m3	18,00000	18,00000	0,00000	1 807,00	32 526,00	32 526,00	0,00	0,00	0,00
2	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet šířkapískem	m3	18,00000	18,00000	0,00000	1 210,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace						16 505,77	16 505,77	0,00	0,00	0,00
3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	0,00000	0,00000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	113107630	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub obrubníků stojatých	m	0,00000	0,00000	0,00000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,50000	23,50000	0,00000	194,50	4 570,75	4 570,75	0,00	0,00	0,00
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (14km)	t	329,00000	329,00000	0,00000	12,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00
9	979990112	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,00000	0,00000	0,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	979990113	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	23,50000	23,50000	0,00000	330,00	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00
11	58935150	Směs kamenivo stmelené cementem (KSC I) SC C8/10	m3	0,00000	0,00000	0,00000	1 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8172240A0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00000	0,00000	0,00000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	639561121	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	0,00000	0,00000	0,00000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591050031	Komunikace z dlažby zámkové tl. 8 cm	m2	0,00000	0,00000	0,00000	870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	577000018	Komunikace s asfaltobeton. krytem DI-N-2-VI-PIII, bez výkopových prací	m2	0,00000	0,00000	0,00000	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	9,00000	9,00000	0,00000	25,78	232,02	232,02	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení						64 799,50	53 236,80	-11 562,70	25 275,00	-36 837,70
17	9003481	Montáž podkladová deska UNI	kus	3,00000	3,00000	0,00000	110,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	3,00000	0,00000	466,50	1 399,50	1 399,50	0,00	0,00	0,00
19	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	857282121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	6,00000	2,00000	-4,00000	523,00	3 138,00	1 046,00	-2 092,00	0,00	-2 092,00
21	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	3,00000	3,00000	653,00	0,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00
22	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00000	0,00000	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	857284121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	0,00000	-2,00000	765,00	1 530,00	0,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00
24	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	0,00000	2,00000	2,00000	895,00	0,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00
25	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	3,00000	1,00000	-2,00000	1 007,00	3 021,00	1 007,00	-2 014,00	0,00	-2 014,00
27	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	0,00000	1,00000	1,00000	1 154,00	0,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00
28	722219191	Montáž souprav zemních	kus	4,00000	3,00000	-1,00000	52,20	208,80	156,60	-52,20	0,00	-52,20
29	851601102	Montáž potrubí tlakového, trámá litina DN 100	m	1,00000	0,00000	-1,00000	174,50	174,50	0,00	-174,50	0,00	-174,50
30	851601104	Montáž potrubí tlakového, trámá litina DN 150	m	0,00000	0,00000	0,00000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5525112821	Trouba vod.tlač. Duktus DN 100 mm spoj BLS	m	1,00000	0,00000	-1,00000	2 220,00	2 220,00	0,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00
32	5525116023	TL vod.tlač. Duktus OCM/ZMU DN 150 mm spoj BLS	m	0,00000	0,00000	0,00000	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	3 807,00	0,00	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00
34	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	0,00000	0,00000	0,00000	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	Soubor	3,00000	2,00000	-1,00000	2 593,00	7 779,00	5 186,00	-2 593,00	0,00	-2 593,00
36	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	Soubor	3,00000	0,00000	-3,00000	2 951,30	8 853,90	0,00	-8 853,90	0,00	-8 853,90
37	799406000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	797406000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,00000	0,00000	0,00000	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	851008006016	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	2 352,90	2 352,90	0,00	-2 352,90	0,00	-2 352,90
41	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	1,00000	0,00000	-1,00000	2 547,00	2 547,00	0,00	-2 547,00	0,00	-2 547,00
42	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	KS	0,00000	1,00000	1,00000	4 216,30	0,00	4 216,30	4 216,30	4 216,30	0,00
43	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	3 773,00	0,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00
44	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	KS	0,00000	0,00000	0,00000	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,00000	1,00000	0,00000	3 741,10	3 741,10	3 741,10	0,00	0,00	0,00
46	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	Soubor	3,00000	1,00000	-2,00000	4 591,00	13 773,00	4 591,00	-9 182,00	0,00	-9 182,00
47	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	7 333,70	0,00	7 333,70	7 333,70	7 333,70	0,00
48	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	4,00000	2,00000	-2,00000	1 242,00	4 968,00	2 484,00	-2 484,00	0,00	-2 484,00
49	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	0,00000	1,00000	1,00000	1 242,00	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	ks	4,00000	3,00000	-1,00000	135,00	540,00	405,00	-135,00	0,00	-135,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	4,00000	3,00000	-1,00000	607,20	2 428,80	1 821,60	-607,20	0,00	-607,20
52	23152411.A	Ostatní spojovací materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		Hydrant						18 140,10	21 729,10	3 589,00	3 589,00	0,00
53	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1,00000	0,00000	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00
54	9003482	Podkladová deska hydrantové	kus	1,00000	1,00000	0,00000	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
55	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00
56	900HO24/19	Koleno patní přírubové dlouhé DN 80	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
57	900A010	Hydrant dvoj. Podz., 80/1250	kus	1,00000	1,00000	0,00000	10 062,80	10 062,80	10 062,80	0,00	0,00	0,00
58	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
59	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	ks	1,00000	1,00000	0,00000	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00
60	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	ks	1,00000	1,00000	0,00000	1 557,80	1 557,80	1 557,80	0,00	0,00	0,00
53	855015010016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100	KS	0	1,00000	1	2 168,00	0,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00
54	8500080200016	TVAROVKA FF KUS 80/200	KS	0	1,00000	1	1 421,00	0,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00
CELKEM								153 751,37	145 777,67	-7 973,70	28 864,00	-36 837,70

Položkový rozpočet

S:	013/2020	Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů
O:	05	etapa 5
R:	5	5 VN Pol

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**55 200,00**
1	7451DIOA0	DIO	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	03100OA0	Nouzové zajištění pitnou vodou	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
3	03110	Zavírání vody, vypouštění a napouštění, odkalení	kpl	1,00000	30 400,00	30 400,00

odpovídá skutečnosti